

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE B 500 S(A)

Projekt: Fertigteil-Fundamente für Notstromaggregate

Bauort: Umspannwerke mit neu zu errichtenden Notstromaggregates

Bauteil: **FT II, pro NSA 1x ausführen**

Biegeliste: siehe Schal- und Bewehrungsplan

Plannummer: AVS II

Datum: 05.03.2014

Pos.	Stück	Ø [mm]	Schnittlänge [m]	Gewicht [kg]	Gesamtlänge [m]
1	2	12	3,280	5,825	6,560
2	6	12	2,650	14,119	15,900
3	4	10	2,650	1,635	10,600
4	8	10	1,800	1,111	14,400
5	2	8	0,695	0,275	1,390
6	2	8	2,700	1,067	5,400
7	17	8	2,900	1,146	49,300

GESAMTMENGE [mm]	BETONSTAHL B 500 S(A) [kg/m]	[m]	[kg]
8	0,395	56,090	22,156
10	0,617	25,000	15,425
12	0,888	22,460	19,944
GESAMTGEWICHT			57,525