Anlage 18.5: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Rückbau 220-kV-Leitung Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg LH-10-2023

Mast	Koordinaten UTM32			geplante Gründung	Anmerkungen	ca. Grund-wasserstand am Mast-standort [1]	Absenk-betrag	kf-Wert	Wasser-haltung Standard-fall nach Anlage 5	Reichweite der GW-Absenkung	GW-Zufluss Q zur Baugrube bei Abmessungen Baugrube 15 m x 15 m				beantragte Entnahme- / Einleitmenge		Einleitstelle der Bauwasserhaltung						Versicker-fläche [2]
	X	Y	Z			[m u. GOF]	[m]	[m/s]	[/]	[m]	[l/s]	[m³/h]	[m³/d]	[m³/2814d]	[l/s]	[m³/2814d]	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hochwert	Rechtswert	[m²]
1	509478,5400	5855495,8800	15,5	Flach	keine Wasserhaltung	2,0																	
2	509741,5700	5855818,6400	15,52	Flach	keine Wasserhaltung	2,0																	

1) hydrogeologische Daten zum GW sind nicht gesichert, ungünstiger Wasserstand angenommen
2) Versickerung möglich - Anordnung der Sickerfläche außerhalb der Reichweite der Grundwasserabsenkung